

[illegible]

○ 세부 추진계획

- (2022년) 12. : (청사동) 암발파 및 반출 등 토공사
- (2023년) 1. ~ 8. : (청사동·의회동) 골조공사
  - 1. ~ 12. : (청사동·의회동) 전문공사(전기·통신·소방 등)
  - 12. : 마감공사 및 준공

## 5. 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	계	2022년(하)	2023년	2024년	2025년	2026년(상)
계	88,998	33,222	55,776	20,782	34,994			
국비								
시비	5,000		5,000	3,000	2,000			
구비	75,998	32,968	43,030	10,036	32,994			
기타 (특별조정교부금)	8,000	254	7,746	7,746				

○ 재원 조달 방안 : 신청사 건립기금 운용

## 6. 공약달성 확인지표

세부 추진 사항	목표	단위	2022년(하)	2023년	2024년	2025년	2026년(상)
신청사 건립 토공사	1	식	1				
신청사 건립 골조 공사	1	식		1			
신청사 건립 전문 공사	1	식		1			
신청사 건립 마무리 공사	1	식		1			

## 7. 주민참여 및 소통계획

○ 동래구 신청사 공사 진행상황 공개 : 구 홈페이지 ▶ 주 1회

## 8. 그간 추진사항

- 2016. 11. ~ 2017. 12. : 기본계획 수립 용역
- 2018. 11. ~ 2020. 3. : 신청사 설계용역
- 2021. 3. : 문화재 발굴조사 완료, 건축공사 착공
- 2021. 6. ~ 11. : 지하가시설 공사
- 2022. 1. ~ : 토공사(암파쇄 및 반출)

## 9. 문제점 및 대책

### ○ 문제점

- 현장 인근 주민의 소음, 진동, 비산먼지 등 민원 발생 우려
- 물가 상승으로 인한 ES 등 추가예산 투입 부담

### ○ 대책

- 장비 가동시간 조정 및 효율 저감 등 현장관리, 적극적인 민원 응대
- 예정공정표에 근거한 최적 공기로 공사 추진 및 공정 관리 철저

## 10. 기대효과

- 청사 내진성능 확보로 재난·재해 대비 능력 강화
- 청사 시설 확충을 통한 양질의 행정서비스 제공으로 주민복지 증진 및 동래구 발전 도모

## 11. 관련사진



▲ 조감도



▲ 현장사진