

제2국민체육센터 건립(변경)

관리번호 4-1	중앙(광역) 도움 필요성 <input type="checkbox"/> 해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움 필요(<input type="checkbox"/> 제도 <input checked="" type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한)					
	사업기간 2022. 7. ~ 2027. 12.		추진상황	부지확보를 위한 절차 진행 중		
	신규여부 <input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> 계속	완료시기	<input type="checkbox"/> 임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 후	예산구분	<input checked="" type="checkbox"/> 예산 <input type="checkbox"/> 비예산	
	이행단계 <input type="checkbox"/> 보류(폐기) <input checked="" type="checkbox"/> 추진 중 <input type="checkbox"/> 완료 <input type="checkbox"/> 완료 후, 지속 추진			사업주체	<input type="checkbox"/> 국 <input type="checkbox"/> 광역 <input checked="" type="checkbox"/> 구(자체) <input type="checkbox"/> 민간	
	주관부서 총무과 체육진흥계 차순영 (☎ 550-4484)			협조부서	녹지공원과	

1. 현 황

- 동래구 서편(온천·사직지구) 대비, 동편(수민·안락·명장지구)에는 다양한 공공체육시설 부족
- 주민들의 수영장형 체육시설 증설에 대한 요구 증대

2. 정책목표

- 생활밀착형 제2국민체육센터 건립을 통한 건강한 행복도시 조성

3. 정책개요

- 기 간 : 2022. 7. ~ 2027. 12.
- 위 치 : 동래구 낙민동 일원
- 규 모 : 연면적 7,000㎡, 지하 1층 ~ 지상 2층
- 내 용 : 생활밀착형 제2국민체육센터 건립 ▶ 수영장, 헬스장 등 포함
- 총사업비 : 350억원(국 30억원, 시 30억원, 구 290억원)

4. 연차별 추진계획

- 추진 목표율

2022년	2023년	2024년	2025년	2026년(상)
5%	20%	50%	70%	100%(착공)

- 분기별 로드맵

세부 추진사항	2022년		2023년				2024년				2025년				2026년				2027
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
부지매입 계획 수립																			
부지확보 및 관련절차 이행																			
사전조사(가설·기본 및 실시 설계 용역)																			
착공																			
공사 및 착공																			

○ 세부 추진계획

- 2023. 7. ~ 2024. 4. : 부지확보를 위한 관련 행정절차 이행 등
- 2024. 5. : 국민체육센터 건립지원 공모 신청
- 2024. 6. ~ 2026. 5. : 설계 공모 등 관련 사전 절차 이행, 기본 및 실시설계 용역 등
- 2026. 6. : 제2국민체육센터 건립 착공
- 2026. 7. ~ 2027. 12. : 공사 및 준공

5. 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	총사업비	기투자	계	2022년(하)	2023년	2024년	2025년	2026년 상반기	2026년 하반기~
총계	계	35,000		35,000		100		3,500	28,500	2,900
	국비	3,000		3,000				200	1,400	1,400
	시비	3,000		3,000					1,500	1,500
	구비	29,000		29,000		100		3,300	25,600	
	기타(재원명)									

○ 재원 조달 방안 : 국민체육센터 건립 지원 공모 신청(국 30억 원, 시 30억 원)

6. 공약달성 확인지표

세부 추진 사항	목표	단위	2022년(하)	2023년	2024년	2025년	2026년
부지매입 계획 수립	1	회	1				
부지확보 및 관련절차 이행	1	식			1		
제2국민체육센터 착공	1	식					1

7. 주민참여 및 소통실적

- 제2국민체육센터 건립 관련, 설문조사 예정
- 제2국민체육센터 관련, 설명회 예정

(단위 : 회)

계	설명회·공청회 등	설문조사	전문가 자문	언론보도	기타
2	1	1			

8. 그간 추진사항

- 2022. 8. ~ 9. : 제2국민체육센터 건립 관련 검토 보고 및 부지매입 계획 수립
- 2022. 10. : 구 지방재정영향평가 심의(원안가결)
- 2022. 10. : 2023년 공유재산관리계획 공유재산심의회 심의(원안가결)
- 2022. 11. : 2023년 중기지방재정계획 반영
- 2022. 11. : 2023년 공유재산관리계획 구의회 승인
- 2023. 6. : 부산시장 접견 → 도시관리계획변경 및 사유지 사용(영구시설물 축조) 등 협조 요청
- 2023. 6. : 건립부지 변경 계획 수립
- 2023. 7. : 도시관리계획 및 공원조성계획 변경 용역 발주
- 2023. 8. : 市 공원정책과·시설계획과 협의 → 도시관리계획 및 공원조성계획 변경 관련 논의
- 2023. 8. : 제2국민체육센터 건립 기본계획 수립 용역 발주

9. 문제점 및 대책

- 문 제 점
 - 부지확보를 위한 관련 행정절차 이행에 따른 사업 지연
 - 열악한 구 재정 상황으로 인해 사업 추진을 위한 예산 확보의 어려움
- 대 책
 - 市유관부서에 적극적인 협조 요청
 - 국·시비 등 재원확보를 위한 공모사업 신청

10. 기대효과

- 주민들을 위한 커뮤니티 공간 및 체육 여가 활동의 장을 마련하여 동래구 균형 발전에 기여